

PRILOG

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I UVJETI ISPORUKE

Kućica ŽCP-a

Zagreb, kolovoz 2024.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I UVJETI ISPORUKE

1) UVJETI ISPORUKE

- Uz specificiranu robu potrebno je priložiti Izjavu o sukladnosti. Dokumenti moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku

2) TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kućica uključuje:

- polica za smještaj dokumentacije,
- zakačka za sprečavanje zatvaranja vrata
- bakrenu sabirnicu za izjednačavanje potencijala - SIP (408,50x40x5 mm)
- električne instalacije kućice ŽCP-a, prema opisu:
- nadžbukna šuko utičnica x 2 (postavljene na visinu 300 mm od poda)
- nadžbukna jednopolna sklopka
- nadgradna stropna svjetiljka 2 x (2 x LED, 20 W, 6400K, 1500 mm)
- kabel za povezivanje (NYM 3x1,5mm² i 3x2,5mm²)
- plastična kanalica za instalacije
- automatski osigurači
- odvodnik prenapona
- RCD uređaj
- odsisni ventilator Ø 250 mm sa metalnom gravitacijskom rešetkom (s manualnim termostatom)

Montažna kućica, je dimenzija 2,4 m x 2,4 m, visine 2,3 m (visina sljemena 2,9 m).

Nosivu konstrukciju građevine čini čelični kostur sistema zatvorenih okvira sastavljenih od hladno oblikovanih profila od čeličnog lima, koji su spojeni zavarivanjem. Upotrijebiti će se čelik S355J2(C.0563). Paneli su debljine 60 mm, koeficijenta toplinske provodljivosti 0,33 W/m²k. Svi čelični dijelovi su antikorozivno zaštićeni vrućim cinčanjem. Mjesta zavara se od korozije zaštićuju premazom na bazi epoksida s dodatkom cinka. Protuprovalna vrata su predviđena od nehrđajućeg čeličnog lima, sa ispunom od poliuretanskih panela (predviđena su protuprovalna vrata od nehrđajućeg čeličnog lima blokirana zasunom u zatvorenom položaju). Za odvodnju oborinskih voda koriste se oluci.

Na bočnom zidu mora biti ugrađen ventilator sa termostatom za održavanje optimalne temperature unutar kućice. U donjem dijelu vrata je ventilaciona rešetka, a sa unutarnje strane iste zaštitna mreža protiv insekata, veličine okna 1 mm x 1 mm na vratima se sa unutarnje strane nalazi ploča koja se je ti može otvoriti, a zimi zatvoriti ventilacija . Vrata moraju imati toplinsku izolaciju i zasune i iznad vrata se nalazi okapnica. Strop je izrađen od poliuretanskih panela debljine 60 mm. Gornji lim dvostrešnog krova je ojačan rebrima i obojan bojom crijepa. Krovna konstrukcija se sastoji od čeličnih profila, oslonjena na četiri čelična stupića.

U kućicu je potrebno ugraditi razvodni elektro-energetski ormarić RO u koji će se uvući kabel od SPMO ormarića. Instalaciju rasvjete izvesti kabelom NYM 3x1,5 mm², a utičnica kabelom NYM 3x2,5 mm². Utičnice i prekidače rasvjete ugraditi na 1,5 m od poda. Ugrađene utičnice su tipa šuko sa poklopcem.

Kućica mora imati sabirnicu za uzemljenje na koju su uzemljeni svi metalni dijelovi kućice. Uzemljenja metalnih dijelova kućice i uređaja izvesti primjenom zeleno/žute žice minimalne površine presjeka 16 mm².

Napomena:

Mi nabavljamo TOBO ormariće